



PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Przytorowa 24 16- 400 Suwałki
tel.: (+48 87) 563- 53- 00, fax: (+48 87) 563 -53- 15

Suwałki 11.04.2016 r.

POŚWIADCZENIE

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Suwałkach przy ulicy Przytorowej 24 zaświadcza niniejszym, że Firma Budrex-Kobi Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 92 na podstawie umowy podwykonawczej nr 7/04/2014 z dnia 24.04.2014r. oraz aneksów wykonała w ramach zadania: **„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Suwałki – Smolany Dąb od km 35+548 do km 50+420”** następujące przepusty z prefabrykowanych elementów skrzynkowych:

- Przepust P1 w km 36+570,28 – długość 14,90m, szerokość 150cm, światło 150x100cm;
- Przepust P2 w km 36+925,75 – długość 23,21m, szerokość 100cm, światło 100x100cm;
- Przepust P3 w km 37+181,05 - długość 15,70m, szerokość 150cm, światło 150x100cm;
- Przepust P4 w km 37+517,94 - długość 19,20m, szerokość 150cm, światło 150x100cm;
- Przepust P5 w km 37+683,50 - długość 13,50m, szerokość 50cm, światło 40x50cm;
- Przepust P6 w km 37+725,50 - długość 13,75m, szerokość 50cm, światło 40x50cm;
- Przepust P7 w km 40+529,41 - długość 16,80m, szerokość 100cm, światło 100x100cm;
- Przepust P8 w km 40+739,89 - długość 14,00m, szerokość 150cm, światło 150x100cm;
- Przepust P9 w km 40+849,09 - długość 16,20m, szerokość 150cm, światło 150x100cm;
- Przepust P10 w km 41+113,65 - długość 18,70m, szerokość 150cm, światło 150x100cm;
- Przepust P11 w km 41+218,00 - długość 14,00m, szerokość 50cm, światło 40x50cm;
- Przepust P12 w km 41+268,00 - długość 14,00m, szerokość 50cm, światło 40x50cm;
- Przepust P13 w km 41+410,60 - długość 21,50m, szerokość 200cm, światło 200x150cm;
- Przepust P14 w km 42+757,11 - długość 14,70m, szerokość 200cm, światło 200x150cm;
- Przepust P15 w km 43+205,40 - długość 15,98m, szerokość 100cm, światło 100x100cm;
- Przepust P16 w km 46+651,59 - długość 15,70m, szerokość 100cm, światło 100x100cm;
- Przepust P17 w km 48+024,80 - długość 15,00m, szerokość 50cm, światło 40x50cm;
- Przepust P18 w km 48+074,80 - długość 13,70m, szerokość 200cm, światło 200x150cm;
- Przepust P19 w km 49+500,48 - długość 14,20m, szerokość 100cm, światło 100x100cm;
- Przepust P20 w km 50+084,58 - długość 15,40m, szerokość 150cm, światło 150x100cm;
- Przepust P21 w km 50+385,29 - długość 20,94m, szerokość 450cm, światło 450x400cm;

Zakres robót obejmował:

- roboty rozbiórkowe;
- wykonanie wykopów;
- wykonanie wymiany gruntu na beton C8/10 – przepusty P2, P13;
- wykonanie ławy z kruszywa łamanego gr. 40cm – przepusty P5, P6, P11, P12;
- montaż przepustów z prefabrykowanych elementów skrzynkowych;
- wykonanie monolitycznych murów oporowych na końcach przepustów;
- wykonanie izolacji;



PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Przytorowa 24 16- 400 Suwałki
tel.: (+48 87) 563- 53- 00, fax: (+48 87) 563 -53- 15

- wykonanie zasyпки przepustów;
- wykonanie brukowania skarp;
- wykonanie w wybranych przepustach półek z koszy gabionowych;

Prace prowadzono w okresie od 29 kwietnia 2014r. do 23 grudnia 2015r.

Łącznie wartość wykonanych przez Firmę Budrex – Kobi Sp. z o.o. na przepustach prac wyniosła brutto: **3 567 000,00 złotych.**

Firma **BUDREX – KOBI Sp. z o.o.** powierzone roboty wykonała terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Dyrektor ds. technicznych
Członek Zarządu
Szymon Jerzy Zaganiacz

Prezes Zarządu
Arnold Saładonis
Arnold Saładonis

